

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинска управа
Број: 404-77-7/2019-4
22.08.2019.године
БАБУШНИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) начелница Општинске управе општине Бабушница, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
БРОЈ 404-86/2019-1**

Предмет измене : Уговор број 404-86/2019-1 од 21.06. 2019. о извођењу радова на уређењу парка за децу и омладину у улици Саше Ивковића у Бабушници између Општине Бабушница (Наручилац) и „DIM energy“ д.о.о., Пирот (Извођач радова) – продужетак рока извођења радова.

Назив и адреса Наручиоца :

Општина Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница .

Врста наручиоца : Орган локалне самоуправе

Врста предмета набавке : радови

Опис предмета набавке :

Предмет набавке су радови на уређењу парка за децу и омладину у улици Саше Ивковића у Бабушници .

Назив и ознака из општег речника набавке :

43325000 – опрема за паркове и дечија игралишта .

45236210 – радови на површинском слоју за дечија игралишта

Претходна вредност уговора : 1.879.420,00 (један милион осамсто седамдесет девет хиљада четресто двадесет) динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора : 1.879.420,00 (један милион осамсто седамдесет девет хиљада четресто двадесет) динара без ПДВ-а.

Претходни рок за завршетак радова : 30 дана од увођења извођача у посао.

Измењени рок за завршетак радова : 37 дана од увођења извођача у посао.

Објективни разлици за измену уговора

По спроведеном поступку јавне набавке велике вредности радова број 404-77/2019-4 – набавка радова на уређењу парка за децу и омладину у улици Саше Ивковића у Бабушници склопљен је Уговор број 404-86/2019-1 о извођењу предметних радова између Општине Бабушница (у својству Наручилаца) и „DIM energy“ д.о.о., Пирот (Извођач радова) са уговореном вредношћу планираних радова од 1.879.420,00 (један милион осамсто седамдесет девет хиљада четристо двадесет) динара, без ПДВ-а.

Дана 31.07.2019. године на писарницу општине је пристигао Захтев од стране извођача радова „DIM energy“ д.о.о., Пирот, за продужетак рока за извођење радова а све у вези реализације Уговора број 404-86/2019-1 од 21.06.2019. године - радови на уређењу парка за децу и омладину у улици Саше Ивковића у Бабушници.

У питању је захтев за продужетак рока извођења радова због обуставе радова услед одржавања дава кошаркашка турнира у периоду од 04. августа до 11. августа .

И наручилац је на захтев Кошаркашког клуба Бабушница дана 02.08.2019.упутио Обавештење о потреби обуставе извођења радова надзорном органу.

Назорни орган је дана 03.08.2019. на основу захтева извођача и обавештења наручиоца, дао мишљење о оправданости поднетог захтева.

Рок за извођење радова по Уговору број 404-95/2018-1 је 30 дана од увођења у посао . (члан 5. Уговора)

„ Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.“

У члану 115. став 2 Закона о јавним набавкама стоји следеће :

„Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији , уговору о јавној набавци , односно предвиђени посебним прописима.“

Такође , чланом 23, став 2 поменутог уговора предвиђено је следеће :

„На све што између уговорних страна овим уговором није уређено на њихов међусобни однос примењиваће се одредбе закона и подзаконских аката из области јавних набавки и облигационих односа, Закона о планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о грађењу.“

На основу захтева Извођача , мишљења Надзорног орхгана , Уговора број 404-86/2019-1 и законских одредби , Наручилац одобрава Извођачу радова продужетак рока за 7 дана .

Правни основ за измену уговора

Измена уговора се врши на основу члана 115 Закона о јавним набавкама који гласи :

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.“

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

У самом уговору број 404-86/2019-1 у члану 6.. стоји :

„Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.“

Одлуку објавити на сајту општине и на Порталу јавних набавки у року од три дана, а извештај о преузетим радњама доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Број: 404-77-7/2019-4
У Бабушници, 22.08.2019. године
Општина Бабушница – Општинска управа

Начелница

Славица Милић